

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación	
2021	4	33200	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (2020P8267Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAX.	RÍO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN	127	SF/SP/DP/PI/FON/REGION/1395/2020. DE FECHA: 17/11/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 22,502,034.00	\$ 387,966.00	\$ 22,890,000.00	OAX/2004/1882647	/03-207-01-03-201-00-2020. DE FECHA: 24/12/2020	FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. RFC: FCO100312N/9	01/01/2021	29/06/2021	\$ 22,890,000.00	\$ 19,907,165.23	\$ 19,600,891.35	\$ 15,117,441.78	\$ 15,117,441.78	\$ 15,117,441.78	\$ 15,117,441.78	77.13%	760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2	0.00	0.00%	El monto comprometido en esta obra con relación al contrato de obra pública, dicho porcentaje fue devengado y pagado en tiempo y forma con relación a la promesa otorgada al 31 de octubre mediante oficio No. 307-A-1040. Emitido por la SHCP de fecha 15 de junio del 2021. La diferencia entre el porcentaje de avance financiero con el avance físico, representa los gastos indirectos de la obra.
																									2.00	EQUIPAMIENTO FLO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	2.00	100.00%	
																									536.20	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	71.12	13.26%	
																									1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%	
																									796.63	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	658.00	82.60%	
																									13.00	AIRE ACONDICIONADO FLOJ (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%	
																									80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	80.00	100.00%	
																									464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	0.00	0.00%	
																									464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	0.00	0.00%	
																									480.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS	M2	134.00	27.92%	
50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO COMPUTO	M2	0.00	0.00%																										
50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS SANITARIOS	M2	50.00	100.00%																										
35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	0.00	0.00%																										
1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA	1.00	100.00%																										
760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FRASE DE CONCRETO)	M2	308.00	40.66%																										
2021	4	33202	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (2020P8054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	200	SF/SP/DP/PI/FON/REGION/1403/2020. DE FECHA: 19/11/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 22,787,119.00	\$ 392,861.00	\$ 23,180,000.00	OAX/2004/1882649	/03-207-01-01-207-00-2020. DE FECHA: 28/12/2020	BERUN EMPRESAS, S.A. DE C.V., RFC: BEIM402265GA	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,180,000.00	\$ 23,046,482.33	\$ 22,737,033.97	\$ 12,569,304.46	\$ 12,569,304.46	\$ 12,569,304.46	55.28%	760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2	348.00	45.79%	El monto comprometido en esta obra con relación al contrato de obra pública, dicho porcentaje fue devengado y pagado en tiempo y forma con relación a la promesa otorgada al 31 de octubre mediante oficio No. 307-A-1040. Emitido por la SHCP de fecha 15 de junio del 2021. La diferencia entre el porcentaje de avance financiero con el avance físico, representa los gastos indirectos de la obra.	
																								2.00	EQUIPAMIENTO FLO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	2.00	100.00%		
																								340.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	134.00	39.41%		
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%		
																								576.52	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	84.32	14.63%		
																								17.00	AIRE ACONDICIONADO FLOJ (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%		
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	0.00	0.00%		

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2021

Ciudad	Trámite	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	4	33204	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (202P8646A) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA, OAX.	EDUCACIÓN	118	SF/SP/OP/IF/ON/REGION1/402/2020/ DE FECHA: 19/11/2020	FON/REGION (BECFC01/20)	\$ 22,590,909.00	\$ 389,491.00	\$ 22,980,400.00	OAX/200401920650	J03-207-01-04-289-00-2020/ DE FECHA: 24/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., RFC: BEM0402265GA	02/01/2021	30/06/2021	\$ 22,980,000.00	\$ 22,802,484.17	\$ 22,493,035.81	\$ 12,798,935.70	\$ 12,798,935.70	\$ 12,798,935.70	53.92%	320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AILAS DIDÁCTICAS	M2	320.00	100.00%	El monto contratado corresponde a la inversión directa de obra, y el correspondiente, devengado, ejercido y pagado incluyen gastos indirectos. Terminación Anticipada con un 50% de avance físico con relación al contrato de obra pública; dicho porcentaje fue devengado y pagado en tiempo y forma con relación a la prorroga otorgada al 31 de octubre mediante oficio No. 207-A-1045. Emitido por la SHCP de fecha 15 de junio del 2021. La diferencia entre el porcentaje de avance financiero con el avance físico, representa los gastos indirectos de la obra.
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	50.00	100.00%	
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	0.00	0.00%	
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	1.00	100.00%	
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2	581.00	76.45%	
																								760.00	ECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	606.00	79.74%	
																								2.00	EQUIPAMIENTO FLO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	2.00	100.00%	
																								675.30	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	145.00	25.20%	
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%	
																								799.63	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	761.00	95.17%	
																								13.00	AIRE ACONDICIONADO FLO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%	
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2	0.00	0.00%	
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	0.00	0.00%	
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	0.00	0.00%	
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	0.00	0.00%	
2021	4	33209	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (202PB049B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAJTLA DE JIMÉNEZ.	AGUA DE CERRO, HUAJTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	150	SF/SP/OP/IF/ON/REGION1/404/2020/ DE FECHA: 19/11/2020	FON/REGION (BECFC01/20)	\$ 23,032,862.00	\$ 397,116.00	\$ 23,430,000.00	OAX/200401920651	J03-207-01-01-279-00-2020/ DE FECHA: 28/12/2020	ARTE EN CONSTRUCCION TRIVA, S.A. DE C.V., RFC: ACT100814RX2	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,430,000.00	\$ 23,409,642.83	\$ 23,030,087.92	\$ 12,475,843.94	\$ 12,475,843.94	\$ 12,475,843.94	53.92%	320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AILAS DIDÁCTICAS	M2	320.00	100.00%	El monto contratado corresponde a la inversión directa de obra, y el correspondiente, devengado, ejercido y pagado incluyen gastos indirectos. Terminación Anticipada con un 53% de avance físico con relación al contrato de obra pública; dicho porcentaje fue devengado y pagado en tiempo y forma con relación a la prorroga otorgada al 31 de octubre mediante oficio No. 207-A-1045. Emitido por la SHCP de fecha 15 de junio del 2021. La diferencia entre el porcentaje de avance financiero con el avance físico, representa los gastos indirectos de la obra.
																								130.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2	0.00	0.00%	
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	0.00	0.00%	
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	0.00	0.00%	
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	1.00	100.00%	
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2	250.00	32.89%	
																								760.00	ECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	0.00	0.00%	
																								2.00	EQUIPAMIENTO FLO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	2.00	100.00%	
																								380.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	380.00	100.00%	
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%	
																								803.00	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	88.90	11.07%	
																								13.00	AIRE ACONDICIONADO FLO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%	
																								144.70	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	0.00	0.00%	
																								144.70	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	0.00	0.00%	