

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO METROPOLITANO
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Benefi- ciarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Monto NO Comprometido	Monto Reintegrado	Fecha del Reintegro	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	1	30003	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ATZOMPAA, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	URBANIZACIÓN	491.00	LUMINARIA	28,647	SF/SPP/OP/P/IFONMETRO/0003/2020, DE FECHA: 29/01/2020	FONMETRO (BECFB0119)	\$ 27,505,708.88	\$ 474,236.36	\$ 27,979,945.24	OAX200101703248	J03-122-03-08-002-00-2020, DE FECHA: 31/03/2020	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.; RFC: TAP1509158M1	01/04/2020	26/11/2020	\$ 27,505,708.88	\$ 27,517,024.24	\$ 26,097,293.57	\$ 26,097,293.57	\$ 26,097,293.57	\$ 26,097,293.57	\$ -	\$ -	-- --	100.00%	491.00	100.00%	
2021	1	30086	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE RIVERAS DEL ATOYAC, MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE SIN NOMBRE 1, CAMINO ANTIGUO A CULAPPAH Y CALLE SIN NOMBRE 2 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMLPAS, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	URBANIZACIÓN	1.00	OBRA PUBLICA	10,999	SF/SPP/OP/P/IFONMETRO/0047/2020, DE FECHA: 01/04/2020	FONMETRO (BECFB0119)	\$ 14,990,504.02	\$ 258,456.00	\$ 15,248,960.02	OAX200201712990	J03-122-03-08-008-00-2020, DE FECHA: 06/07/2020	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.; RFC: EMT1502208EA	07/07/2020	03/12/2020	\$ 14,990,504.02	\$ 14,800,856.04	\$ 14,542,403.43	\$ 14,542,403.43	\$ 14,542,403.43	\$ 14,542,403.43	\$ -	\$ -	-- --	100.00%	1.00	100.00%	
2021	1	32644	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN PABLO ET LA, SAN JACINTO AMLPAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA MARÍA ATZOMPAA, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA CRUZ AMLPAS, SAN SEBASTIÁN TUTLA Y TLALKATAC DE CABRERA, DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA DE JUÁREZ.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	URBANIZACIÓN	1,113.00	LUMINARIA	53,139	SF/SPP/OP/P/IFONMETRO/1116/2020, DE FECHA: 15/10/2020	FONMETRO (BECFB0120)	\$ 55,301,217.55	\$ 953,469.00	\$ 56,254,686.55	OAX200401882618	J03-122-03-08-203-00-2020, DE FECHA: 04/12/2020	SOLARWATTO, S.A. DE C.V.; RFC: SOL130718VAA	07/12/2020	04/07/2021	\$ 55,301,217.55	\$ 55,451,793.02	\$ 54,498,324.02	\$ 18,448,921.72	\$ 18,448,921.72	\$ 18,448,921.72	\$ 802,853.53	\$ 802,894.00	15/01/2021	34.00%	122.43	11.00%	LA DIFERENCIA DE CENTAVOS ES POR EL REDONDEO AL GENERAR LA LINEA DE CAPTURA PARA EL REINTEGRO