

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	3	32644	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CACATEPEC, SAN PABLO ITLA, SAN JACINTO AMILPAS, SANTA CRUZ XOXOCOTILÁN, SANTA MARÍA ATZOMPAA, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA CRUZ AMILPAS, SAN SEBASTIÁN TUTUA Y TILAHUAYAC DE CABREÑA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA DE JUÁREZ.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	URBANIZACIÓN	1,113.00	LUMINARIA	53,139.00	SF/SP/P/DP/P/FONMETRO/1116/2020 15/10/2020	BECFR0120 - FONDO METROPOLITANO 2020	\$54,498,324.02	\$953,469.00	\$56,254,686.55	OAX200401882618	J03-122-03-08-201-00-2020 04/12/2020	SOLARVATIO, S.A. DE C.V.	07/12/2020	04/07/2021	\$56,254,686.55	\$55,451,793.02	\$54,498,324.02	\$54,398,324.02	\$54,398,324.02	\$54,398,324.02	98%	1,090.74	98%	.