

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO REGIONAL 2019
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Bene- ficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación
2020	2	20750	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA.	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	10.23 KILOMETRO LINEAL	390	SF/SPIP/PIPI/AUT/0495/2019; DE FECHA: 21/09/2019	FONDO REGIONAL	10,500,000.00	J03-122-02-04-097-00-2019; DE FECHA: 27/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S S.A. DE C.V.; RFC: ESS130820R16	28/06/2019	25/09/2019	OAX190201565609	10,322,034.00	10,321,834.86	10,321,834.86	10,321,834.86	10,321,834.86	100.00	100.00	
2020	2	20751	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE RÍO GOLEA Y RÍO LANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	RÍO LANA, SAN PEDRO QUIATONI, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	13.26 KILOMETRO LINEAL	220	SF/SPIP/PIPI/AUT/0496/2019; DE FECHA: 21/09/2019	FONDO REGIONAL	13,138,500.00	J03-122-02-08-096-00-2019; DE FECHA: 27/06/2019	COGOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: CC0141105TQ7	28/06/2019	25/09/2019	OAX190201565610	12,915,814.00	12,915,455.59	12,915,455.59	12,915,455.59	12,915,455.59	100.00	100.00	
2020	2	23800	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA MARÍA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	26.69 KILOMETRO LINEAL	780	SF/SPIP/PIPI/AUT/1697/2019; DE FECHA: 23/10/2019	FONDO REGIONAL	15,861,016.62	J03-122-02-07-358-00-2019; DE FECHA: 24/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: GC1106134Y7	26/12/2019	22/07/2020	OAX190401698251	15,592,185.83	15,380,331.89	13,112,213.87	13,112,213.87	13,112,213.87	85.25	85.00	EN EJECUCIÓN