

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
						191.00	POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12 M. DE ALTO (PCR - 12- 75)	PZA																			191.00	100.00%	
						66.00	POSTES DE CONCRETO REFORZADO 9 M DE ALTO (PCR- 09- 40) COMO CONTRAPOSTES	PZA																			66.00	100.00%	
						4.00	TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TR1B TDA-15 KVA	PZA																			4.00	100.00%	
2021	1	3198	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL MANANTIAL, EL AGUACATE, RÍO CANELA Y SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAX.	URBANIZACIÓN	15,669.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CABLE DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO 2F - 3H ACSR 30)	ML	1,603	SF/SPP/DPI/PF/FONREGIÓN/0823/2020; DE FECHA: 16/09/2020	FONREGIÓN (BECF0120)	\$ 13,661,143.32	\$ 235,536.95	\$ 13,896,680.27	OAX200301792355	J03-122-02-07-133-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: EPO069516A17	20/10/2020	18/12/2020	\$ 13,661,143.32	\$ 13,772,651.14	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	100.00%	15,669.00	100.00%	
						15,209.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CABLE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO NEUTRO CORRIDO ACSR 16)	ML																			15,209.00	100.00%	
						460.00	RED DE DISTRIBUCIÓN (CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 10)	ML																			460.00	100.00%	
						36.00	ACOMETIDAS AÉREAS (900 M DE CABLE (25M) CUI CAL. 6 COBRE (ANCLAMIENTO))	PZA																			36.00	100.00%	
						216.00	POSTE DE CONCRETO	PZA																			216.00	100.00%	
						198.00	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN METÁLICAS	PZA																			198.00	100.00%	
						193.00	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN METÁLICAS	PZA																			193.00	100.00%	
						221.00	RETENDAS ELÉCTRICAS DE CABLE DE ACERO	PZA																			221.00	100.00%	
2021	1	3202	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, EL PORVENIR, VISTA HERMOSA Y LAS ANONAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX.	URBANIZACIÓN	10,091.00	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN (CABLE DESNUDO DE ALUMINIO)	ML	480	SF/SPP/DPI/PF/FONREGIÓN/0826/2020; DE FECHA: 17/09/2020	FONREGIÓN (BECF0120)	\$ 13,633,342.40	\$ 235,050.60	\$ 13,868,400.00	OAX200301792356	J03-122-02-03-142-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020	JAIME LOPEZ ORDONEZ, RFC: LOJ0700716K61	03/11/2020	01/01/2021	\$ 13,633,342.40	\$ 13,228,496.12	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	100.00%	10,091.00	100.00%	
						10.00	TRANSFORMADORES (2 PZAS 30 KVA, 3 FASES, 1 PZA 25 KVA 2 FASES Y 7 PZAS 10 KVA 2FA)	PZA																			10.00	100.00%	
						288.00	EQUIPO DE PROTECCION 219 DISP 22 APARTARRAYO, 46 CORTACIRCUITO, 1 CUCHILLA OPER)	PZA																			288.00	100.00%	
						102.00	ACOMETIDAS (CONEXIONES DE 30 ML CABLE CAL. 6 DE COBRE CADA UNA UNA CUBO ML)	PZA																			102.00	100.00%	
						2,188.00	RED DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN (CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO)	ML																			2,188.00	100.00%	
						480.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS	M2																			180.00	37.50%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																			20.00	40.00%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																			18.00	36.00%	
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																			12.00	34.29%	
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																			0.10	10.00%	
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																			245.00	32.24%	
2021	1	33196	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20PR19612) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.	ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAX.	EDUCACIÓN	760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTÉN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	238	SF/SPP/DPI/PF/FONREGIÓN/1391/2020; DE FECHA: 17/09/2020	FONREGIÓN (BECF0120)	\$ 22,796,960.00	\$ 383,050.00	\$ 23,190,000.00	OAX200401882643	J03-207-01-04-277-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V.; RFC: GDC060323J91	02/01/2021	29/06/2021	\$ 22,796,960.00	\$ 22,572,311.21	\$ 22,719,261.21	\$ 7,274,797.68	\$ 7,274,797.68	\$ 7,274,797.68	32.02%	245.00	32.24%	
						2.00	EQUIPAMIENTO FLUO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA																			0.00	0.00%	
						380.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2																			130.00	34.21%	
						1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA																			0.00	0.00%	
						380.00	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2																			150.00	39.47%	
						17.00	AIRE ACONDICIONADO FLUO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	M2																			5.00	29.41%	
						80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2																			48.00	60.00%	
2021	1	33195	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA (200PR31550) EN LA LOCALIDAD DE ESCOLAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA, SANTA MARIA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN				124	SF/SPP/DPI/PF/FONREGIÓN/1392/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGIÓN (BECF0120)	\$ 20,132,881.00	\$ 347,119.00	\$ 20,480,000.00	OAX200401882642	J03-207-01-03-234-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; RFC: CMP1901195Z2	02/01/2021	30/06/2021	\$ 20,132,881.00	\$ 20,480,000.00	\$ 20,131,193.46	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	CANCELADA
						300.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2																			100.00	31.25%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																			17.00	34.00%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																			15.00	30.00%	
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																			15.00	42.86%	
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																			0.50	50.00%	
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																			240.00	31.58%	
						760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTÉN Y LAMINA C 26	M2																			240.00	31.58%	
2021	1	33197	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESCINDARIA (200T10192) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.	ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAX.	EDUCACIÓN	2.00	EQUIPAMIENTO FLUO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	133	SF/SPP/DPI/PF/FONREGIÓN/1392/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGIÓN (BECF0120)	\$ 23,357,289.00	\$ 402,711.00	\$ 23,760,000.00	OAX200401882644	J03-207-01-04-279-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V.; RFC: GDC060323J91	02/01/2021	29/06/2021	\$ 23,357,289.00	\$ 23,668,493.25	\$ 23,265,782.25	\$ 7,212,392.50	\$ 7,212,392.50	\$ 7,212,392.50	31.00%	0.00	0.00%	
						457.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2																			185.00	40.48%	
						1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA																			0.00	0.00%	
						803.00	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2																			280.00	32.38%	
						13.00	AIRE ACONDICIONADO FLUO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA																			3.00	23.08%	
						105.00	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2																			35.00	33.33%	
						105.00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML																			42.00	40.00%	
						80.00	LABORATORIO DE PRÁCTICAS	M2																			35.00	43.75%	

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación										
2021	1	33198	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA FILMENO MATA (20DPB02180) EN LA LOCALIDAD DE IMPERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	IMPERO, SANTIAGO YOSONDÚA, OAX.	EDUCACIÓN	320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	133	SF/SPIP/DP/IF/FONREGION/1393/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECF0100)	\$ 20,560,429.73	\$ 354,490.00	\$ 20,914,919.73	OAX200401882645	\$ 20,560,429.73	\$ 20,914,919.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	CANCELADA										
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																								125.00	39.06%						
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																									20.00	40.00%					
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																									18.00	36.00%					
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																									12.00	34.29%					
						760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2																									0.25	25.00%					
						2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA																										275.00	36.18%				
2021	1	33199	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	PLAN DE ESCOBA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	608.20	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	130	SF/SPIP/DP/IF/FONREGION/1394/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECF0100)	\$ 23,465,424.00	\$ 404,576.00	\$ 23,870,000.00	OAX200401882646	J03-207-01-01-298-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOUITLA S.A. DE C.V.; RFC: CO-0509124M1	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,465,424.00	\$ 23,663,150.75	\$ 23,258,574.75	\$ 8,140,501.17	\$ 8,140,501.17	\$ 8,140,501.17	35.00%	220.00	36.29%											
						1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA																										0.00	0.00%				
						901.63	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2																											220.00	36.29%			
						13.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA																											0.00	0.00%			
						80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2																											310.00	34.38%			
						715.66	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2																											2.00	15.38%			
						715.66	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML																											80.00	0.00%			
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																											715.66	37.03%			
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																											715.66	39.12%			
						320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2																											280.00	39.12%			
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																											275.00	36.18%			
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																											0.00	0.00%			
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																												220.00	36.29%		
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																												0.00	0.00%		
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																												0.00	0.00%		
						760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2																												310.00	34.38%		
2021	1	33200	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (20DPR287Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.	RÍO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN	2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	127	SF/SPIP/DP/IF/FONREGION/1395/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECF0100)	\$ 22,502,034.00	\$ 387,966.00	\$ 22,890,000.00	OAX200401882647	J03-207-01-01-298-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: FCO108129A5	01/01/2021	29/06/2021	\$ 22,502,034.00	\$ 19,988,857.35	\$ 19,600,891.35	\$ 6,468,294.14	\$ 6,468,294.14	\$ 6,468,294.14	33.00%	0.00	0.00%											
						538.20	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2																													250.00	46.62%	
						1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA																													0.00	0.00%	
						796.83	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2																														250.00	32.89%
						13.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA																													250.00	32.89%	
						80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2																													290.00	32.89%	
						464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2																													0.00	0.00%	
						464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML																													350.00	43.94%	
						480.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS	M2																													2.00	15.38%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																													80.00	0.00%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																													30.00	37.50%	
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																													464.01	36.64%	
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																													464.01	40.95%	
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																													190.00	40.95%	
						480.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS	M2																														180.00	37.50%
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																													15.00	30.00%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																														15.00	30.00%
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																														10.00	28.57%
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																														0.00	0.00%
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																														265.00	34.87%
						760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2																														260.00	34.21%
2021	1	33202	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (20DPB054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	200	SF/SPIP/DP/IF/FONREGION/1403/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECF0100)	\$ 22,787,119.00	\$ 392,881.00	\$ 23,180,000.00	OAX200401882649	J03-207-01-01-297-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM0402265GA	01/01/2021	29/06/2021	\$ 22,787,119.00	\$ 23,129,914.97	\$ 22,737,033.97	\$ 7,730,591.55	\$ 7,73															

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
						320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2																			120.00	37.50%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																			25.00	50.00%	
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																			15.00	42.86%	
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																			0.00	0.00%	
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																			270.00	35.53%	
						760.00	ECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2																			270.00	35.53%	
2021	1	33204	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPR1564S) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ.	ATALAYA, SANTIAGO YOSONDUÁ, OAX.	EDUCACIÓN	2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	118	SF/SPP/DPIP/FONREGION/1402/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 22,560,509.00	\$ 389,491.00	\$ 22,960,000.00	OAX200401882650	J03-207-01-04-280-00-2020, DE FECHA: 24/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM0402265GA	02/01/2021	30/06/2021	\$ 22,560,509.00	\$ 22,852,526.81	\$ 22,493,036.81	\$ 8,164,971.99	\$ 8,164,971.99	\$ 8,164,971.99	36.30%	0.00	0.00%	
						575.30	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2																			300.00	52.15%	
						1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA																			0.00	0.00%	
						799.63	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2																			400.00	50.02%	
						13.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA																			0.00	0.00%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																			18.00	36.00%	
						80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2																			40.00	50.00%	
						464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2																			200.00	43.10%	
						464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML																			200.00	43.10%	
						320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2																			110.00	34.38%	
						130.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2																			45.00	34.62%	
						50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2																			10.00	20.00%	
						35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2																			35.00	100.00%	
						1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO	PZA																			0.00	0.00%	
						760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2																			250.00	32.89%	
2021	1	33209	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (20DPR0048) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.	AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.	EDUCACIÓN	760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	150	SF/SPP/DPIP/FONREGION/1404/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 23,032,882.00	\$ 397,118.00	\$ 23,430,000.00	OAX200401882651	J03-207-01-01-279-00-2020, DE FECHA: 28/12/2020	ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V.; RFC: ACT100814RKZ	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,032,882.00	\$ 23,427,205.92	\$ 23,030,087.92	\$ 7,369,628.13	\$ 7,369,628.13	\$ 7,369,628.13	32.00%	250.00	32.89%	
						2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA																			0.00	0.00%	
						380.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2																			150.00	39.47%	
						1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA																			0.00	0.00%	
						803.00	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2																			300.00	37.36%	
						13.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA																			0.00	0.00%	
						144.70	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2																			100.00	69.11%	
						144.70	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML																			100.00	69.11%	