

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación			
2021	2	31986	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL MANANTIAL, EL AGUACATE, RÍO CANELA Y SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAX.	URBANIZACIÓN	1,603	SF/SP/ID/PI/P/FON/REGION/0823/2020; DE FECHA: 16/09/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 13,661,143.32	\$ 235,536.95	\$ 13,896,680.27	OAX/20/03/1792355	J03-122-02-07-133-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: EPO065916A17	20/10/2020	18/12/2020	\$ 13,661,143.32	\$ 13,772,651.14	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	\$ 13,537,210.16	100.00%	191.00	POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12 M. DE ALTO (PCR - 12- 750)	PZA	191.00	100.00%				
															66.00	POSTES DE CONCRETO REFORZADO 8 M DE ALTO (PCR - 08 - 400) COMO CONTRAPOSTES	PZA	66.00	100.00%													
															4.00	TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TRIB TDA-15 KVA	PZA	4.00	100.00%													
															15,669.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CABLE DE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO 2# - 3H ACS/R 30)	ML	15,669.00	100.00%													
															15,209.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CABLE ALUMINIO CON ACERO REFORZADO NEUTRO CORRIDO ACS/R 16)	ML	15,209.00	100.00%													
															460.00	RED DE DISTRIBUCIÓN (CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2-1 CAL. 10)	ML	460.00	100.00%													
2021	2	32002	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, EL PORVENIR, VISTA HERMOSA Y LAS ANONAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX.	URBANIZACIÓN	480	SF/SP/ID/PI/P/FON/REGION/0826/2020; DE FECHA: 17/02/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 13,633,342.40	\$ 235,057.60	\$ 13,868,400.00	OAX/20/03/1792356	J03-122-02-03-142-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020	JAIME LOPEZ ORDOÑES, RFC: LOO/J700716K/51	03/11/2020	01/01/2021	\$ 13,633,342.40	\$ 13,228,498.12	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	\$ 13,124,764.01	100.00%	216.00	POSTE DE CONCRETO	PZA	216.00	100.00%				
															198.00	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN METÁLICAS	PZA	198.00	100.00%													
															193.00	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN METÁLICAS	PZA	193.00	100.00%													
															221.00	RETENIDAS ELÉCTRICAS DE CABLE DE ACERO	PZA	221.00	100.00%													
															10,091.00	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN (CABLE DESNUDO DE ALUMINIO)	ML	10,091.00	100.00%													
															10.00	TRANSFORMADORES (2 PZAS 38 KVA 3 FASES, 1 PZA 25 KVA 2 FASES Y 7 PZAS 10 KVA 2FA)	PZA	10.00	100.00%													
2021	2	33196	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (203PR19512) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.	ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAX.	EDUCACIÓN	238	SF/SP/ID/PI/P/FON/REGION/1391/2020; DE FECHA: 17/02/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 22,796,950.00	\$ 383,050.00	\$ 23,180,000.00	OAX/20/04/1882643	J03-207-01-04-277-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V.; RFC: GDC060323J91	02/01/2021	29/06/2021	\$ 22,796,950.00	\$ 22,572,311.21	\$ 22,719,261.21	\$ 11,746,136.74	\$ 11,746,136.74	\$ 11,746,136.74	51.70%	480.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS	M2	180.00	37.50%				
															50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2	20.00	40.00%													
															50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	18.00	36.00%													
															35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	12.00	34.29%													
															1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.10	10.00%													
															760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2	245.00	32.24%													
2021	2	33195	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA (203PR31555) EN LA LOCALIDAD DE ESCOLAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	ESCOLAPA, SANTA MARIA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN	124	SF/SP/ID/PI/P/FON/REGION/1392/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 20,132,881.00	\$ 347,119.00	\$ 20,480,000.00	OAX/20/04/1882642	J03-207-01-03-234-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.; RFC: CMP1801195Z2	02/01/2021	30/06/2021	\$ 20,132,881.00	\$ 20,480,000.00	\$ 20,131,193.46	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00								CANCELADA
															760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	245.00	32.24%													
															2.00	EQUIPAMIENTO FLUJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	0.00	0.00%													
															380.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	130.00	34.21%													
															1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%													
															380.00	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	150.00	39.47%													
2021	2	33197	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESCINDARIA (2027/01982) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.	ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAX.	EDUCACIÓN	133	SF/SP/ID/PI/P/FON/REGION/1392/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 23,357,289.00	\$ 402,711.00	\$ 23,760,000.00	OAX/20/04/1882644	J03-207-01-04-279-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V.; RFC: GDC060323J91	02/01/2021	29/06/2021	\$ 23,357,289.00	\$ 23,668,493.25	\$ 23,265,782.25	\$ 16,914,223.70	\$ 16,914,223.70	\$ 16,914,223.70	72.70%	320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	100.00	31.25%				
															50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2	17.00	34.00%													
															50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	15.00	30.00%													
															35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	15.00	42.86%													
															1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.50	50.00%													
															760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2	240.00	31.58%													
2021	2	33197	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESCINDARIA (2027/01982) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.	ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAX.	EDUCACIÓN	133	SF/SP/ID/PI/P/FON/REGION/1392/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FON/REGION (BECF/01/20)	\$ 23,357,289.00	\$ 402,711.00	\$ 23,760,000.00	OAX/20/04/1882644	J03-207-01-04-279-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V.; RFC: GDC060323J91	02/01/2021	29/06/2021	\$ 23,357,289.00	\$ 23,668,493.25	\$ 23,265,782.25	\$ 16,914,223.70	\$ 16,914,223.70	\$ 16,914,223.70	72.70%	2.00	EQUIPAMIENTO FLUJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	0.00	0.00%				
															457.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	185.00	40.48%													
															1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%													
															803.00	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	260.00	32.38%													
															13.00	AIRE ACONDICIONADO FLUJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	3.00	23.08%													
															106.00	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	35.00	33.33%													
106.00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	42.00	40.00%																												
80.00	LABORATORIO DE PRÁCTICAS	M2	35.00	43.75%																												

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación				
2021	2	33198	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA FILOMENO MATA (200PB02180) EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA.	IMPERIO, SANTIAGO YOSONDUA, OAX.	EDUCACIÓN	133	SF/SP/PIP/DF/PP/FONREGION/133/02/2020, DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BEFCF0120)	\$ 20,560,429.73	\$ 354,490.00	\$ 20,914,919.73	OAX2020401882645	\$ 20,560,429.73	\$ 20,914,919.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%					0.00	0.00%	CANCELADA			
																								320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	125.00	39.06%					
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2	20.00	40.00%					
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	18.00	36.00%					
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	12.00	34.29%					
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10MS DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.25	25.00%					
																								780.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2	275.00	36.18%					
2021	2	33199	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (200PB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	PLAN DE ESCOBA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	130	SF/SP/PIP/DF/PP/FONREGION/130/02/2020, DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BEFCF0120)	\$ 23,465,424.00	\$ 404,576.00	\$ 23,870,000.00	OAX2020401882646	J03-207-01-01-298-00-2020, DE FECHA: 28/12/2020	CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOAJTLA, S.A. DE C.V., RFC: CCJ059124M1	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,465,424.00	\$ 23,063,150.75	\$ 23,258,674.75	\$ 12,675,923.25	\$ 12,675,923.25	\$ 12,675,923.25	\$ 54.50%					2.00	EQUIPAMIENTO FUO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERA)	PZA	0.00	0.00%	
																								608.20	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	220.00	36.29%					
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KV)	PZA	0.00	0.00%					
																								901.63	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	310.00	34.38%					
																								13.00	AIRE ACONDICIONADO FUJO (MINI SPLIT DE 30.000 BTU)	PZA	2.00	15.38%					
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	0.00	0.00%					
																								715.66	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	265.00	37.03%					
																								715.66	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	280.00	39.12%					
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIME DE CONCRETO)	M2	275.00	36.18%					
																								320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	120.00	37.50%					
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2	18.00	36.00%					
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	18.00	36.00%					
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	0.00	0.00%					
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10MS DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.50	50.00%					
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIME DE CONCRETO)	M2	250.00	32.89%					
2021	2	33200	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (200PR2687Y) EN LA LOCALIDAD DE RIO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.	RIO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN	127	SF/SP/PIP/DF/PP/FONREGION/127/02/2020, DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BEFCF0120)	\$ 22,502,034.00	\$ 387,956.00	\$ 22,890,000.00	OAX2020401882647	J03-207-01-03-281-00-2020, DE FECHA: 24/12/2020	FEGL0 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., RFC: FCO100312N19	01/01/2021	29/06/2021	\$ 22,502,034.00	\$ 19,988,857.35	\$ 19,600,891.35	\$ 14,796,672.97	\$ 14,796,672.97	\$ 14,796,672.97	\$ 75.50%					760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2	250.00	32.89%	
																								2.00	EQUIPAMIENTO FUO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERA)	PZA	0.00	0.00%					
																								536.20	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	250.00	46.62%					
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KV)	PZA	0.00	0.00%					
																								796.63	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	350.00	43.94%					
																								13.00	AIRE ACONDICIONADO FUJO (MINI SPLIT DE 30.000 BTU)	PZA	2.00	15.38%					
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	30.00	37.50%					
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	170.00	36.64%					
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	190.00	40.95%					
																								480.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS	M2	180.00	37.50%					
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CÓMPUTO	M2	15.00	30.00%					
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	15.00	30.00%					
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	10.00	28.57%					
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10MS DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.00	0.00%					
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIME DE CONCRETO)	M2	265.00	34.87%					
2021	2	33202	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (200PB0054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	200	SF/SP/PIP/DF/PP/FONREGION/103/02/2020, DE FECHA: 19/11/2020	FONREGION (BEFCF0120)	\$ 22,787,119.00	\$ 392,881.00	\$ 23,180,000.00	OAX2020401882649	J03-207-01-01-297-00-2020, DE FECHA: 28/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., RFC: BEM0402265GA	01/01/2021	29/06/2021	\$ 22,787,119.00	\$ 23,129,914.97	\$ 22,737,033.97	\$ 12,232,524.27	\$ 12,232,524.27	\$ 12,232,524.27	\$ 53.80%					760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 26	M2	260.00	34.21%	
																								2.00	EQUIPAMIENTO FUO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERA)	PZA	0.00	0.00%					
																								340.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	120.00	35.29%					
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KV)	PZA	0.00	0.00%					
																								576.62	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	210.00	36.43%					
																								17.00	AIRE ACONDICIONADO FUJO (MINI SPLIT DE 30.000 BTU)	PZA	3.00	17.65%					
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	40.00	50.00%					

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
2021	2	33204	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB15454) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ.	ATALAYA, SANTIAGO YOSONDUÁ, OAX.	EDUCACIÓN	118	SF/SP/PIP/FONREGIÓN/1402/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECF0120)	\$ 22,590,509.00	\$ 389,491.00	\$ 22,980,000.00	OAX200401882650	J03-207-01-04-280-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM0402265GA	02/01/2021	30/06/2021	\$ 22,590,509.00	\$ 22,862,526.81	\$ 22,493,036.81	\$ 12,463,391.13	\$ 12,463,391.13	\$ 12,463,391.13	55.41%	320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	120.00	37.50%	
															50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	25.00	50.00%										
															35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	15.00	42.86%										
															1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.00	0.00%										
															760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2	270.00	35.53%										
															760.00	ECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	270.00	35.53%										
															2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERA)	PZA	0.00	0.00%										
															575.30	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	300.00	52.15%										
															1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%										
															799.63	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	400.00	50.02%										
															13.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%										
															50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO COMPUTO	M2	18.00	36.00%										
															80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	40.00	50.00%										
															464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	200.00	43.10%										
															464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	200.00	43.10%										
2021	2	33209	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (20DP80048) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	150	SF/SP/PIP/FONREGION/1404/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECF0120)	\$ 23,032,882.00	\$ 397,118.00	\$ 23,430,000.00	OAX200401882651	J03-207-01-01-279-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V.; RFC: ACT100814RK2	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,032,882.00	\$ 23,427,205.92	\$ 23,030,087.92	\$ 12,067,766.07	\$ 12,067,766.07	\$ 12,067,766.07	52.40%	320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	110.00	34.38%	
															130.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO COMPUTO	M2	45.00	34.62%										
															50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	10.00	20.00%										
															35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	35.00	100.00%										
															1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.00	0.00%										
															760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FIRME DE CONCRETO)	M2	250.00	32.89%										
															760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	250.00	32.89%										
															2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERA)	PZA	0.00	0.00%										
															380.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	150.00	39.47%										
															1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%										
															803.00	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	300.00	37.36%										
															13.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%										
															144.70	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	100.00	69.11%										
															144.70	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	100.00	69.11%										