

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO REGIONAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020

| Ciclo | Trim | ID Obra | Nombre de la Obra/Acción  | Ubicación  | Tipo Programa Proyecto                          | Clasificación | Meta                    | Beneficiarios | Oficio y Fecha de Autorización                        | Fuente de Financiamiento | Inversión Directa | Gastos Indirectos | Monto Total Autorizado | Número y Fecha de Contrato                      | Contratista   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto Comprometido | Monto Contratado | Ministrado    | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | Folio RFT       | % Avance Financiero | % Avance Físico | Observación |           |  |
|-------|------|---------|---|--|---|---------------|-------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|--|
| 2020  | 4    | 23800   | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA MARÍA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN | SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAX.                          | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANIZACIÓN  | 26.60 KILOMETRO LINEAL  | 780           | SF/SPIP/DPIPAUT/1697/2019; DE FECHA: 23/10/2019       | FONREGION (BECFO119)     | 15,592,185.83     | 268,830.79        | 15,861,016.62          | J03-122-02-07-358-00-2019; DE FECHA: 24/12/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: GC1106134Y7                                    | 26/12/2019      | 23/04/2020       | \$ 15,649,162.68   | 15,380,331.89    | 15,380,331.89 | 15,380,331.89 | 15,380,331.89 | 15,380,331.89 | 15,380,331.89   | OAX19040169251      | 100.00          | 100.00      |           |  |
| 2020  | 4    | 31998   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL MANANTIAL, EL AGUAICATE, RÍO CAÑELA Y SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC   | SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAX.                      | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANIZACIÓN  | 31.34 KILOMETRO LINEAL  | 1,603         | SF/SPIP/DPIPFONREGION/0823/2020; DE FECHA: 16/09/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 13,661,143.32     | 235,536.95        | 13,896,680.27          | J03-122-02-07-133-00-2020; DE FECHA: 19/10/2020 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: EPO60516A17                                    | 20/10/2020      | 18/12/2020       | \$ 13,772,747.11   | 13,537,210.16    | 13,338,270.17 | 13,338,270.17 | 13,338,270.17 | 13,275,466.49 | OAX200301792355 | 96.79               | 96.00           |             |           |  |
| 2020  | 4    | 32002   | RECONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, ELPORVENIR, VISTA HERMOSA Y LAS ANONAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA  | COBERTURA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX. | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANIZACIÓN  | 12.28 KILOMETRO LINEAL  | 480           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/0829/2020; DE FECHA: 17/09/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 13,633,342.40     | 235,057.60        | 13,868,400.00          | J03-122-02-03-142-00-2020; DE FECHA: 02/11/2020 | JAIMÉ LÓPEZ ORDOÑES; RFC: LODJ700716KG1   | 03/11/2020      | 01/01/2021       | \$ 13,359,821.61   | 13,124,764.01    | 11,871,391.46 | 11,871,391.46 | 11,871,391.46 | 11,767,656.35 | OAX200301792356 | 89.66               | 71.00           |             |           |  |
| 2020  | 4    | 33195   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA (20DPR3155G) EN LA LOCALIDAD DE ESCOLAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA   | ESCOLAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAX.                                | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 3,199.55 METRO CUADRADO | 124           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1390/2020; DE FECHA: 17/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 20,132,881.00     | 347,119.00        | 20,480,000.00          | J03-207-01-03-234-00-2020; DE FECHA: 21/12/2020 | CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; RFC: CMP180119S2Z | 02/01/2021      | 30/06/2021       | \$ 20,478,312.46   | 20,131,193.46    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | OAX200401882642     | 0.00            | 0.00        | CANCELADA |  |
| 2020  | 4    | 33196   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPR1561Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.   | ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAX.                           | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 2,975.00 METRO CUADRADO | 238           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1391/2020; DE FECHA: 17/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 22,796,950.00     | 393,050.00        | 23,190,000.00          | J03-207-01-04-277-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.; RFC: GDC060323J91                                  | 02/01/2021      | 29/06/2021       | \$ 23,112,311.21   | 22,719,261.21    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | OAX200401882643     | 0.00            | 0.00        |           |  |
| 2020  | 4    | 33197   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESECUNDARIA (20DVT0108Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.  | ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAX.                           | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 3,420.00 METRO CUADRADO | 133           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1392/2020; DE FECHA: 17/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 23,357,289.00     | 402,711.00        | 23,760,000.00          | J03-207-01-04-278-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.; RFC: GDC060323J91                                  | 02/01/2021      | 29/06/2021       | \$ 23,668,493.25   | 23,265,782.25    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00                | OAX200401882644 | 0.00        | 0.00      |  |
| 2020  | 4    | 33198   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.  | IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA, OAX.                                     | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 3,028.39 METRO CUADRADO | 133           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1393/2020; DE FECHA: 17/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 20,560,429.73     | 354,490.00        | 20,914,919.73          | -- --   | -- --   | -- --           | -- --            | 0.00               | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | OAX200401882645     | 0.00            | 0.00        | CANCELADA |  |
| 2020  | 4    | 33199   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.   | PLAN DE ESCOBA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.                             | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 4,278.49 METRO CUADRADO | 130           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1394/2020; DE FECHA: 17/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 23,465,424.00     | 404,576.00        | 23,870,000.00          | J03-207-01-01-298-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | CONSTRUCCIONES CIVILES DE JUILTLA, S.A. DE C.V.; RFC: CCJ0609124M1                                    | 01/01/2021      | 29/06/2021       | \$ 23,663,150.75   | 23,258,574.75    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00                | OAX200401882646 | 0.00        | 0.00      |  |
| 2020  | 4    | 33200   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (20DPR2807Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.   | RÍO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAX.                              | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 3,851.84 METRO CUADRADO | 127           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1395/2020; DE FECHA: 17/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 22,502,034.00     | 387,966.00        | 22,890,000.00          | J03-207-01-03-281-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: FCO100312NJ9   | 01/01/2021      | 29/06/2021       | \$ 19,988,857.35   | 19,600,891.35    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00                | OAX200401882647 | 0.00        | 0.00      |  |
| 2020  | 4    | 33202   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RELACIONAMENTO (20DPB0058AN) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.   | SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.                                 | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 3,131.52 METRO CUADRADO | 200           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1403/2020; DE FECHA: 18/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 22,787,119.00     | 392,881.00        | 23,180,000.00          | J03-207-01-01-297-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM0402265GA   | 01/01/2021      | 29/06/2021       | \$ 23,129,914.97   | 22,737,033.97    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00                | OAX200401882649 | 0.00        | 0.00      |  |
| 2020  | 4    | 33204   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB0545A) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.  | ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA, OAX.                                     | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 3,893.94 METRO CUADRADO | 118           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1402/2020; DE FECHA: 18/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 22,590,509.00     | 389,491.00        | 22,980,000.00          | J03-207-01-04-280-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020 | BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM0402265GA   | 02/01/2021      | 30/06/2021       | \$ 22,882,526.81   | 22,493,035.81    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00                | OAX200401882650 | 0.00        | 0.00      |  |
| 2020  | 4    | 33209   | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (20DPB0049B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.  | AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.                              | PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | EDUCACIÓN     | 3,382.70 METRO CUADRADO | 150           | SF/SPIP/DPIPFONREGION/1404/2020; DE FECHA: 18/11/2020 | FONREGION (BECFO120)     | 23,032,882.00     | 397,116.00        | 23,430,000.00          | J03-207-01-01-279-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020 | ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V.; RFC: ACT100814RW2   | 01/01/2021      | 29/06/2021       | \$ 23,427,205.92   | 23,030,087.92    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00                | OAX200401882651 | 0.00        | 0.00      |  |