

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS CON EL FONDO REGIONAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2021

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	18.00	36.00%	
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	0.00	0.00%	
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.50	50.00%	
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FRME DE CONCRETO)	M2	250.00	32.89%	
																								760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 25	M2	250.00	32.89%	
2021	3	33200	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (20CP8267Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.	RÍO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAX.	EDUCACIÓN	127	SF/SP/PP/D/PI/FONREGION/1395/2020; DE FECHA: 17/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 22,502,034.00	\$ 387,996.00	\$ 22,890,030.00	OAX200401882647	J03-207-01-03-281-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	FEGLLO CONSTRUCCIONES, S. DE RL. DE C.V.; RFC: FCO100312NJB	01/01/2021	29/06/2021	\$ 22,502,034.00	\$ 19,988,867.35	\$ 19,600,891.35	\$ 12,740,579.37	\$ 12,740,579.37	\$ 14,796,672.97	65.00%	2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	0.00	0.00%	
																								536.20	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	250.00	46.62%	
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%	
																								796.63	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	350.00	43.94%	
																								13.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	2.00	15.38%	
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	30.00	37.50%	
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	170.00	36.64%	
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	190.00	40.95%	
																								480.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS	M2	180.00	37.50%	
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO COMPUTO	M2	15.00	30.00%	
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	15.00	30.00%	
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	10.00	28.57%	
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.00	0.00%	
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FRME DE CONCRETO)	M2	265.00	34.87%	
																								760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 25	M2	260.00	34.21%	
																								2.00	EQUIPAMIENTO FIJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERÍA)	PZA	0.00	0.00%	
																								340.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	120.00	35.29%	
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%	
																								576.52	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	210.00	36.43%	
																								17.00	AIRE ACONDICIONADO FIJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	3.00	17.65%	
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	40.00	50.00%	
2021	3	33202	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (20CP80054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	200	SF/SP/PP/D/PI/FONREGION/1403/2020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECFC0120)	\$ 22,787,119.00	\$ 392,881.00	\$ 23,180,000.00	OAX200401882649	J03-207-01-01-297-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM0402285GA	01/01/2021	29/06/2021	\$ 22,787,119.00	\$ 23,129,914.97	\$ 22,737,033.97	\$ 7,730,591.55	\$ 7,730,591.55	\$ 12,232,524.27	34.00%	760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA C 25	M2	260.00	34.21%	

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra o Acción	Ubicación (localidad, municipio, edo.)	Clasificación	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Inversión Directa	Gastos Indirectos	Monto Total Autorizado	Folio SRFT	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Inicio de Ejecución	Término de Ejecución	Monto Recaudado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Monto Devengado	Monto Ejercido	Monto Pagado	Avance Financiero	Meta (cantidad)	Meta (concepto)	Meta (unidad de medida)	Meta Alcanzada (cantidad)	Avance Físico	Observación
																								320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	120.00	37.50%	
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	25.00	50.00%	
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	15.00	42.86%	
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.00	0.00%	
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FRME DE CONCRETO)	M2	270.00	35.53%	
																								760.00	ECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	270.00	35.53%	
2021	3	33204	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB1545A) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÍA.	ATALAYA, SANTIAGO YOSONDUÍA, OAX.	EDUCACIÓN	118	SF/SPP/DPI/PFONREGION/14022020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECF0120)	\$ 22,590,509.00	\$ 389,491.00	\$ 22,980,000.00	OAX200401882650	J03-207-01-04-280-00-2020; DE FECHA: 24/12/2020	BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V.; RFC: BEM0402265GA	02/01/2021	30/06/2021	\$ 22,590,509.00	\$ 22,882,526.81	\$ 22,493,036.81	\$ 8,164,971.99	\$ 8,164,971.99	\$ 12,463,391.13	36.30%	2.00	EQUIPAMIENTO FLOJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERA)	PZA	0.00	0.00%	
																								575.30	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	300.00	52.15%	
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%	
																								799.63	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	400.00	50.02%	
																								13.00	AIRE ACONDICIONADO FLOJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%	
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO COMPUTO	M2	18.00	36.00%	
																								80.00	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	M2	40.00	50.00%	
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	200.00	43.10%	
																								464.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	200.00	43.10%	
																								320.00	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS	M2	110.00	34.38%	
																								130.00	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO COMPUTO	M2	45.00	34.62%	
																								50.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS	M2	10.00	20.00%	
																								35.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	M2	35.00	100.00%	
																								1.00	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3 DE CONCRETO HIDRAULICO	PZA	0.00	0.00%	
																								760.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (FRME DE CONCRETO)	M2	250.00	32.89%	
2021	3	33209	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (20DP8008B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.	AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.	EDUCACIÓN	150	SF/SPP/DPI/PFONREGION/14042020; DE FECHA: 18/11/2020	FONREGION (BECF0120)	\$ 23,032,882.00	\$ 397,118.00	\$ 23,430,000.00	OAX200401882651	J03-207-01-01-279-00-2020; DE FECHA: 28/12/2020	ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V.; RFC: ACT100814R02	01/01/2021	29/06/2021	\$ 23,032,882.00	\$ 23,427,205.92	\$ 23,030,087.92	\$ 7,369,628.13	\$ 7,369,628.13	\$ 12,057,766.07	32.00%	760.00	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE DE ARMADURA DE MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	M2	250.00	32.89%	
																								2.00	EQUIPAMIENTO FLOJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (TABLERO Y PORTERA)	PZA	0.00	0.00%	
																								380.00	ANDADORES DE CONCRETO ACABADO PULIDO EXTERIORES	M2	150.00	39.47%	
																								1.00	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INCL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TIPO SECO DE 75 KVA)	PZA	0.00	0.00%	
																								803.00	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK (3M DE ALTURA)	M2	300.00	37.36%	
																								13.00	AIRE ACONDICIONADO FLOJO (MINI SPLIT DE 30,000 BTU)	PZA	0.00	0.00%	
																								144.70	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONCRETO	M2	100.00	69.11%	
																								144.70	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCRETO	ML	100.00	69.11%	